

**REFERTO ANALITICO**
**Report n° V ANA 2021 2684**

 Data prelievo: 09/09/2021  
 Data analisi: 09/09/2021  
 Data spedizione: 13/09/2021

 Bagno: PASSIVAZIONE  
 Processo: FINIDIP 726.2  
 Impianto/Vasca:  
 Volume (l): 6000  
 Tipo impianto: Statico  
 Materiale base:  
 Referente: Alessio Taffarello

**Valori analisi**

| Altro | Unità di Misura | Nuovo Valore | Correzioni | Ultimo valore 26/02/2021 | Int. Operativo |   | MA  |
|-------|-----------------|--------------|------------|--------------------------|----------------|---|-----|
| pH    | -               | 1,9          |            | 1,8                      | 1,6            | 2 | 185 |

| Componenti      | Unità di Misura | Nuovo Valore | Correzioni | Ultimo valore 26/02/2021 | Int. Operativo |    | MA |
|-----------------|-----------------|--------------|------------|--------------------------|----------------|----|----|
| FINIDIP 726.2 B | ml/l            | 38           |            | 30                       | 25             | 35 |    |

| Inquinanti | Unità di Misura | Nuovo Valore | Correzioni | Ultimo valore 26/02/2021 | Int. Operativo |        | MA   |
|------------|-----------------|--------------|------------|--------------------------|----------------|--------|------|
| Ferro      | mg/l            | 64           |            | 25                       | 0              | 1 gr/L | 187B |
| Zinco      | g/l             | 2,0          |            | 1,3                      |                |        | 187B |

**Commenti/Correzioni consigliate**

Soluzione nei range operativi.

 L'analista  
 Marco Borile

 Responsabile Laboratorio  
 Diego Dal Zilio

Questo certificato è privo di firma in quanto emesso in forma elettronica