

EMMEGI ZINCATURA SRL

VIA E. DA FIUME 16 33080 FIUME VENETO (PN)

REFERTO ANALITICO

Report n° V ANA 2021 3028

Data prelievo: 08/10/2021 Data analisi: 12/10/2021 Data spedizione 13/10/2021

PASSIVAZIONE Bagno: FINIDIP 137 CF Processo:

Impianto/Vasca:

Volume (I): Tipo impianto:

Roto

Materiale base:

Alessio Taffarello Referente:

Valori analisi

Altro	Unità di Misura	Nuovo Valore	Correzioni	Ultimo valore 28/05/2020	Int. Operativo		MA
рН	-	1,8		1,5	1,8	2,4	185

Componenti	Unità di Misura	Nuovo Valore	Correzioni	Ultimo valore 28/05/2020	Int. Operativo		MA
FINIDIP 137 CF	ml/l	45		84	30	50	069A

Inquinanti	Unità di Misura	Nuovo Valore	Correzioni	Ultimo valore 28/05/2020	Int. Operativo		MA
Ferro	mg/l	10		10	0	150	187B
Zinco	g/l	3,2		38	0	15	187B

Commenti/Correzioni consigliate

Soluzione nei range operativi. Analisi comunicata al Sig Taffarello

L'analista Marco Borile Responsabile Laboratorio Diego Dal Zilio

Questo certificato è privo di firma in quanto emesso in forma elettronica

Pagina 1 di 1