

## **EMMEGI ZINCATURA SRL**

VIA E. DA FIUME 16 33080 FIUME VENETO (PN)

## **REFERTO ANALITICO**

Report n° V ANA 2022 2207

 Data prelievo:
 05/09/2022

 Data ricezione::
 06/09/2022

 Data refertazione
 07/09/2022

Bagno: PASSIVAZIONE Processo: FINIDIP 145 CF

Impianto/Vasca:

Volume (I): 6000 Tipo impianto: Statico

Materiale base:

Referente: Alessio Taffarello

## Valori analisi

Altro	Unità di Misura	Nuovo Valore	Correzioni	Ultimo valore 14/06/2022	Int. Operativo		MA
рН	-	2		2,3			184

Componenti	Unità di Misura	Nuovo Valore	Correzioni	Ultimo valore 14/06/2022	Int. Operativo		MA
FINIDIP 145 CF	ml/l	91		66	80	100	

Inquinanti	Unità di Misura	Nuovo Valore	Correzioni	Ultimo valore 14/06/2022	Int. Operativo		MA
Ferro	g/l	08		0,16			187B
Zinco	g/l	28		3			187B

## Commenti/Correzioni consigliate

Soluzione diluita. Si consiglia di aggiungere 9 ml/L di FINIDIP 145 CF Analiisi comunicata al Sig Taffarello

> L'analista Marco Borile

Coordinatore Laboratorio
Davide Lorenzetto